

Утверждаю:
Зам. ген. директора –
МУП «ККП»
МО «г. Десногорск» Смоленской обл.
Бубнова Ю.Ф.
« _____ » _____ 2018г.

Утверждаю:
Зам. ген. директора –
главный инженер МУП «ККП»
МО «г. Десногорск» Смоленской обл.
Н.И. Курлуков
« _____ » _____ 2018г.

Дефектный акт
на благоустройство придомовых территорий 7 мкр., ж/домов №1 и №2

от 19.09.2018г.




Комиссия в составе:

- Начальника архитектурного отдела,
главный архитектор
- Главного энергетика МУП «ККП»
- Начальника ПТО МУП «ККП»
- Начальника ЖЭУ-4 МУП «ККП»
- Инженера ПТО МУП «ККП»

- Кулаковой М.Г.
- Федорова Е.М.
- Бобылевой С.В.
- Степановой О.В.
- Калиткиной Ю.И.

произвела обследование придомовой территории 7 м-на, ж/домов №1, №2 и выявила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Согласно минимального перечня			
Проезжая часть			
1	Разборка бортовых камней	м.п	386,4
2	Погрузка и вывоз мусора	т	38,64
3	Фрезерование верхнего слоя асфальта	м ²	848,62
4	Устройство песчаной подушки 10 см	м ³	11,6
5	Устройство оснований из щебня 20 см	м ³	23,2
6	Устройство бортового камня 100x30x15	м.п	387
7	Розлив вяжущих материалов	т	0,7
8	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	м ²	848,62
9	На 3 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	м ²	848,62
10	Установка урны	шт.	2
11	Установка скамьи со спинкой	шт.	2
12	Замена светильников над подъездами РКУ на уличный консольный светодиодный SSU-22/30 «Кобра», 60 Вт	шт	2
13	Завоз грунта	м ²	124,4
14	Посев газона	м ²	124,4

 Кулакова М.Г.
 Федоров Е.М.
 Бобылева С.В.
 Степанова О.В.
 Калиткина Ю.И.