

Утверждаю:
Зам. ген. директора –
МУП «ККП»
МО «г. Десногорск» Смоленской обл.
Бубнова Ю.Ф.
« » 2018г.

Утверждаю:
Зам. ген. директора –
главный инженер МУП «ККП»
МО «г. Десногорск» Смоленской обл.
Н.И. Курлуков
« » 2018г.

Дефектный акт
на благоустройство придомовых территорий 7 мкр., ж/домов №1 и №2

от 19.09.2018г.

Комиссия в составе:


- Начальника архитектурного отдела,
главный архитектор
- Главного энергетика МУП «ККП»
- Начальника ПТО МУП «ККП»
- Начальника ЖЭУ-4 МУП «ККП»
- Инженера ПТО МУП «ККП»

- Кулаковой М.Г.
- Федорова Е.М.
- Бобылевой С.В.
- Степанова О.В.
- Калиткиной Ю.И.


произвела обследование придомовой территории 7 м-на, ж/домов №1 и №2
выявила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Согласно дополнительного перечня			
Парковка (расширение)			
1	Демонтаж МАФ (стол)	шт	1
2	Выкорчевывание кустарников	шт	15
3	Выкорчевывание деревьев	шт	13
4	Разборка грунта под асфальтирование (новая парковка)	м ³	426,4
5	Устройство песчаной подушки 10 см	м ³	106,6
6	Устройство оснований из щебня 30 см	м ³	319,8
7	Устройство бортового камня 100х30х15	м.п	94
8	Розлив вяжущих материалов	т	0,9
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	м ²	1065,9
10	На 3 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	м ²	1065,6
11	Завоз грунта	м ²	47
12	Посев газона	м ²	47
Карманы			
13	Разборка бортовых камней	м.п	31,6
14	Погрузка и вывоз мусора	т	3,16
15	Устройство песчаной подушки	м ³	0,6
16	Устройство оснований из щебня	м ³	0,64
17	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м ²	47,4
18	На 2 см изменения толщины покрытия добавлять	м ²	47,4


	или исключать: к расценке 27-07-001-01		
19	Устройство бортового камня 100x20x8	м.п	32
20	Завоз грунта	м ²	16
21	Посев газона	м ²	16
Парковка (существующая)			
22	Разборка бортовых камней	м.п	38,1
23	Разборка асфальтобетонного покрытия под устройство бортового камня	м ²	9,2
24	Погрузка и вывоз мусора	т	4,73
25	Фрезерование верхнего слоя асфальта	м ²	232,92
26	Устройство песчаной подушки 10 см	м ³	2,37
27	Устройство оснований из щебня 20 см	м ³	4,74
28	Устройство бортового камня 100x30x15	м.п	79
29	Розлив вяжущих материалов	т	0,2
30	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	м ²	232,92
31	На 3 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	м ²	232,92
32	Завоз грунта	м ²	39,5
33	Посев газона	м ²	39,5
Проезжая часть (расширение)			
34	Разборка грунта под асфальтирование (новая парковка)	м ³	59,64
35	Устройство песчаной подушки 10 см	м ³	14,91
36	Устройство оснований из щебня 30 см	м ³	44,73
37	Розлив вяжущих материалов	т	0,12
38	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	м ²	149,1
39	На 3 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	м ²	149,1



Кулакова М.Г




Федоров Е.М.



Бобылева С.В.



Степанова О.В.



Калиткина Ю.И.